

케이엔제이

안전작업 허가서

		작성	검토	검토	승인
작성					
승인					

작업명		작업장소
작업일시	년 월 일(시 분) ~ 년 월 일(시 분)	
작업부서/지휘자	/	작업인원 외 명

- 안전 조치사항 확인 *필요한 부분에☑, 확인은 ⊙ 표시
- 작업구역 설정(출입경고 표지) ⊙
 - 작업주위 가연성물질 제거 ⊙
 - 가스농도 측정 ⊙
 - 밸브차단 및 차단표지 부착(도면비교) ⊙
 - 맹판설치 및 표지부착(도면비교) ⊙
 - 위험물질(가연성분진 포함)방출 처리 ⊙
 - 용기개방 및 압력방출 ⊙
 - 용기내부 세정 및 처리 ⊙
 - 불활성가스 치환 및 환기 ⊙
 - 비산물티 차단막 설치 ⊙
 - 환기장치 ⊙
 - 조명장비 ⊙
 - 소화기 ⊙
 - 안전장구 ⊙
 - 안전교육 ⊙
 - 운전요원의 입회 ⊙

작업구분	안전사항	확인	작업 구분	안전사항	확인																																			
<input type="checkbox"/> 밀폐공간 작업	통신수단 확보 유무	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 방사선 작업	비인가자 출입제한 표시	<input type="checkbox"/>																																			
	구멍장구(줄, 송기마스크)	<input type="checkbox"/>		방사선 위험경고 표지	<input type="checkbox"/>																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>시간</th> <th>산소</th> <th>%LEL</th> <th>H2S</th> <th>CO</th> <th>CO2</th> <th>확인</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	시간		산소	%LEL	H2S	CO	CO2	확인																													<input type="checkbox"/>	자격증 소지 유무	<input type="checkbox"/>
	시간	산소		%LEL	H2S	CO	CO2	확인																																
*기준: 산소 18~23.5%미만/ LEL 10%미만/ H2S 10ppm 이하/ CO 30ppm 미만/ CO2 1.5%미만(15,000ppm)		<input type="checkbox"/>	방사선 방사점 도면 첨부	<input type="checkbox"/>																																				
		<input type="checkbox"/>	작업발판 이상유무	<input type="checkbox"/>																																				
		<input type="checkbox"/>	작업안전난간 이상유무	<input type="checkbox"/>																																				
<input type="checkbox"/> 정전작업	차단 기기	*제어실 () <input type="checkbox"/> *현장 () <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 고소작업	안전대 착용 유무	<input type="checkbox"/>																																			
	제어실	*스위치, 차단기 내림 <input type="checkbox"/> *잠금장치시건, 표지부착 <input type="checkbox"/>		추락방지망 이상유무	<input type="checkbox"/>																																			
	현장	*스위치, 차단기 내림 <input type="checkbox"/> *잠금장치시건, 표지부착 <input type="checkbox"/>		*높이 10m 이상만 해당	<input type="checkbox"/>																																			
	*모든작업이 완료된 후 운전부서의 입회자의 요청에 의해서만 전원을 복구 해야 한다.			<input type="checkbox"/>	이동식 사다리 2인 1조	<input type="checkbox"/>																																		
<input type="checkbox"/> 굴착작업	가스배관 유무	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 중장비 작업	작업 준수여부	<input type="checkbox"/>																																			
	기계배관 유무	<input type="checkbox"/>		발판 또는 이동식 사다리	<input type="checkbox"/>																																			
	소방배관 유무	<input type="checkbox"/>		부식상태 이상유무	<input type="checkbox"/>																																			
	전기배선 유무	<input type="checkbox"/>		투입장비()	<input type="checkbox"/>																																			
	계장배선 유무	<input type="checkbox"/>		자격증 소지 유무	<input type="checkbox"/>																																			
	통신배관 유무	<input type="checkbox"/>		현장책임자 감독 배치 유무	<input type="checkbox"/>																																			
			기상 및 노면상태 이상유무	<input type="checkbox"/>																																				
			전선 및 설비 간섭 이상유무	<input type="checkbox"/>																																				
			신호수 배치 유무*해당시	<input type="checkbox"/>																																				

상기 작업의 수행을 허가 하오니 안전사항을 철저히 준수 바랍니다.